

МУП «ТО УТВнВ №1» МО Сургутский район

ПРОТОКОЛ

Внепланового технического совещания

«Об исполнении муниципального контракта № Ф.2017.123213»

19.06.2017г.

с.п. Ульт-Ягун

Присутствовали:

Главный инженер

А.В. Крутовский

Начальник цеха №2

И.И. Носков

Начальник ПТО

Р.И. Носырова

Оперативное совещание. На повестке дня:

Решение вопроса о неучтенных (дополнительных) объемах работ по объекту.

Выступили:

Ведущий инженер по ремонту:

В ходе комиссионного обследования от 19.06.2017 года по объекту «Капитальный ремонт здания СБО 700м3/сутки, с заменой технологического трубопровода и оборудования с.п. Ульт-Ягун», выявлены дополнительные объемы работ:

1. В составленной дефектной п.п. №5 (смета п.п. №4), необходимо дополнительно учесть демонтаж бетонного фундамента и отмостки в объеме 89,82 м3.
2. В составленной дефектной п.п. №37 (смета п.п. №35), необходимо дополнительно учесть устройство бетонного основания и отмостки в объеме 26,12 м3.
3. В составленной дефектной п.п. №38 (смета п.п. №36,37), необходимо дополнительно учесть изготовление и монтаж каркаса смотрового окна из уголка под смотровые окна в объеме 0,91 тн.
4. В составленной дефектной п.п. №80 (смета п.п. №88,89), необходимо дополнительно учесть вывоз мусора строительного на расстояние 75 км. (бетонная стяжка, и т.д.) в объеме 197,6 тн.
5. В составленной дефектной п.п. №82 (смета п.п. №90), необходимо дополнительно учесть погрузку, перевозку и выгрузку материала на расстояние 60 км. в объеме 57,44 тн.

Решение:

Выявленные дополнительные объемы работ выполнить необходимо. Также необходимо составить ведомость неучтенных объемов работ и локально-сметный расчет. Согласовать объемы с Заказчиком и направить на проверку в уполномоченные органы.

Главный инженер

А.В. Крутовский

Начальник цеха №2

И.И. Носков

Начальник ПТО

Р.И. Носырова

Протокол вел:

Вед. Инженер ПТО Е.Г. Зубкова